

Dodatok č. 1 k Zmluve o oprave a úprave vecí

uzatvorenej podľa § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Zhotoviteľ:

Meno a Priezvisko (*obchodné meno*): RESICON, s.r.o.
Bydlisko (*sídlo*): Evy Kostolányiovej 39, Trnava 917 08
Dátum narodenia (*IČO*): 52 268 519
DIČ: 2121034377
IČ DPH: SK2121034377
Číslo účtu: SK07 0200 0000 0043 5537 6451
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Meno a Priezvisko (*obchodné meno*): Obec Závod
Bydlisko (*sídlo*): Sokolská 243, Závod 908 72
Dátum narodenia (*IČO*): 00310158
DIČ: 2020380131
IČ DPH: nie je platca DPH
Číslo účtu: SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Banka: Prima banka Slovensko, as.

(ďalej len „objednávateľ“)

1

Článok I

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10. 2021 Zmluvu o oprave / úprave vecí, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať pre Objednávateľa práce na zákazke **Oprava tribúny na futbalovom štadióne v obci Závod** v termíne do 2,5 mesiaca od prevzatia staveniska, t.j. plynúc dňom 8.11. 2021 (ďalej len „Zmluva“).
2. Potreba zmeny Zmluvy, resp. spísaniu Dodatku k Zmluve vplynula z podmienok zistených počas realizácie výkonov prác, pričom sa nemení charakter Zmluvy. Počas výkonu demontážnych, búracích, murárskych a sanačných prác sa vykonala skúška príľnavosti základného náteru (špecifikovaného v CP a v Zmluve v Prílohe 1) na vopred ošetrený podklad podľa technologického postupu, a súčasne aj na podklad, ktorý nebol dostatočne ošetrený, za účelom zistenia sily príľnavosti tohto náteru na daný typ podkladu v aktuálnych podmienkach počasia a aktuálnom stave podkladu (teplota okolia,

podkladu, vlhkosť podkladu, okolia, štruktúra podkladu po a pred sanáciou, a pod.). Aplikácia bola vykonaná dňa 12.11. 2021, studeným spôsobom za použitia valčeka na ploche cca 3 m². Teplota okolia pri aplikácii bola 4-8°C (podľa technického listu materiálu je minimálna požadovaná teplota 10°C), teplota podkladu 4-5 °C (minimálna teplota podkladu podľa technického listu materiálu je aspoň 10°C), vlhkosť podkladu bola 6-18 % (maximálna povolená vlhkosť podkladu podľa technického listu materiálu je 4%), vlhkosť okolia 70-80 % (maximálna povolená vlhkosť okolia podľa technického listu materiálu je 80 %). Kontrolou povrchu zo dňa 15.11. 2021 sa zistilo, že náter aplikovaný pri týchto podmienkach nespĺňal požadovanú silu príľnavosti a vykazoval znaky deformácie (olupovanie, nesúdržnosť, nevytvrdnutie). Výsledkom je podklad, ktorý nespĺňa požiadavky na riadne a kvalitné zhotovenie opravy v súlade so Zmluvou (a podľa technologického postupu).

3. Nakoľko sa charakter počasia v dlhodobom horizonte nezlepší, resp. v najbližších mesiacoch sa očakáva nepriaznivé počasia, a teda aj nepriaznivé aplikačné podmienky (veľmi nízke teploty pod 10°C, vyššia vlhkosť nad 80%, dážď a sneh, mráz, nedostatok slnečných lúčov a pod.), podklad, na ktorý má byť aplikovaný hydroizolačný systém s povrchovou úpravou, nebude spĺňať požiadavky na riadne a kvalitné zhotovenie v súlade so Zmluvou (a podľa technologického postupu).
4. Z dôvodov uvedených v odsekoch 2 a 3 nie je možné zo strany Zhotoviteľa z objektívnych príčin a dôvodov dokončiť *opravu/úpravu veci* v riadnom termíne podľa Zmluvy. Týmto sa aktivuje klauzula čl. III, odsek 19, kedy v prípade nepriaznivých podmienok (nepriaznivé počasia, nepriaznivé a/alebo neadekvátne aplikačné podmienky v súlade s technickými listami použitých materiálov), nie je možné *opravu/úpravu veci* vykonať v uvedenej lehote a táto lehota sa predlžuje o čas trvania tejto udalosti alebo tohto stavu. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na prerušení prác na *oprave/úprave veci* a na úprave termínu vykonania tejto *opravy/úpravy veci*.
5. Na základe skutočností uvedených v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku uzatvárajú Zmluvné strany v zmysle čl. III, ods. 19 Zmluvy zo dňa 28.10. 2021 tento Dodatok č. 1 k Zmluve.

Článok II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu dokončenia *opravy/úpravy veci* v dôsledku skutočností uvedených v čl. I. ods. 2,3 a 4 tohto Dodatku, t.j. úprava a predĺženie termínu (lehoty) na vykonanie *opravy/úpravy veci* o nevyhnutnú dobu prerušenia prác.

2. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v článku III. „*Vykonanie opravy / úpravy a odovzdanie / prevzatie vecí*“ v odseku 19. mení tak, že znie nasledovne:

- a. Zhotoviteľ je povinný vykonať *opravu / úpravu vecí* najneskôr do 31.05. 2021.
- b. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom opravu / úpravu vykonať a vec objednávateľovi odovzdať aj pred týmto dátumom.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke objednávateľa. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dve obdrží zhotoviteľ a po dve objednávateľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tohto Dodatku k Zmluve a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Pred podpisom tohto dodatku si ho riadne prečítali, obsahu porozumeli v plnom rozsahu a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní týmto dodatkom ho dobrovoľne vlastnoručne podpisujú.

3

V Závođe dňa 23.11. 2021

RESICON

RESICON s.r.o.
Evý Kestolányovej 39
Trnava 917 08
IČO: 52268519, IČ DPH:
SK2121034377, www.resicon.sk



Oč
Oč
Inj